

Số: 42 /BC-TTHĐ

Lộc Hà, ngày 16 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả khảo sát dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2026 đã được HĐND huyện ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư**

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTHĐ ngày 8/5/2023 của Thường trực HĐND huyện về thành lập Tổ khảo sát dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2026 đã được HĐND huyện ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư; sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương, Tổ khảo sát báo cáo kết quả như sau:

### I. Kết quả kiểm tra:

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hiện nay có 20 dự án do UBND huyện quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 766.630 triệu đồng. UBND huyện đã ban hành quyết định đầu tư; quyết định đấu thầu và các văn bản khác theo các quy định của pháp luật. Kết quả và các hạng mục thực hiện các dự án như sau:

1. Dự án Nhà 03 tầng 20 phòng Trường THCS Bình - An - Thịnh, huyện Lộc Hà: Công trình 03 tầng 30 phòng với diện tích xây dựng 621,5m<sup>2</sup>. Chiều cao công trình tính từ cốt nền (cốt ± 0.00) là 12,6m. Hệ thống cửa đi bằng nhôm định hình, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đang hoàn thiện hạng mục nhà 3 tầng, đường ống PCCC. Hạng mục bể nước PCCC chưa thi công.

2. Dự án Xây dựng đường giao thông thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu: Xây dựng 01 tuyến đường có chiều dài L=316,49m; bao gồm 02 đoạn tuyến. Cụ thể:

- Đoạn 01: Chiều dài L=194,86m, điểm đầu Km0+00 tại Ngã tư Cồn Gát, thôn Bắc Kinh, điểm cuối giao đường Thạch Khê - Hồng Lộc tại Km0+194,86. Bề rộng nền đường B<sub>nền</sub>=9,0m; bề rộng mặt đường B<sub>mặt</sub>=7,0m; bề rộng lề đường B<sub>lề</sub>=2x1,0m. kết cấu mặt đường bằng BTN.

- Đoạn 02: Chiều dài L=106,35m, điểm đầu Km0+210,14 giao đường Thạch Khê - Hồng Lộc, điểm cuối Km0+316,49 tại Ngã 3 nhà bà Thanh, thôn



Bắc Kinh. Bề rộng nền đường  $B_{nền}=6,5m$ ; bề rộng mặt đường  $B_{mặt}=3,5m$ ; bề rộng lề đường  $B_{lề}=2x1,5m$  kết cấu mặt đường bằng BTN,

3. Dự án xây dựng nhà đa chức năng và nhà truyền thống THPT Mai Thúc Loan: Xây dựng nhà đa chức năng 01 tầng DT sàn  $731 m^2$ , cao  $11,1 m$ , mặt bằng được bố trí sân tập đa năng, sân khấu, 02 phòng chuẩn bị kết hợp kho, khu vực vệ sinh, không gian sảnh, hành lang bao quanh, mái lợp tôn vòm.

4. Dự án Xây dựng hệ thống kênh mương tưới, tiêu xã Hồng Lộc: Xây dựng hệ thống kênh mương tưới, tiêu xã Hồng Lộc bao gồm 7 tuyến kênh có tổng chiều dài  $3.218,09m$ .

5. Dự án Nhà 03 tầng 13 phòng Trường tiểu học Tân Lộc: Nhà 3 tầng 13 phòng với diện tích xây dựng là  $463m^2$ , tổng diện tích sàn 03 tầng là  $1.180m^2$ ; nhà cao  $13,2m$ . Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực.

6. Dự án Xây dựng cống vành đai Cổ Ngựa, xã Thạch Mỹ: Làm mới cống ngầm chảy không áp, kích thước cống 2 cửa (bxh) =  $2x(1,5x1,5)m$ , chiều dài cống  $L = 16,80m$ ; Hoàn trả tuyến đê bao 2 đầu cống với chiều dài  $47,93m$ .

7. Dự án xây dựng nhà học bộ môn và phòng chức năng trường Tiểu học Hộ Độ: Nguồn vốn  $15$  tỷ, trong đó HĐND huyện bố trí  $9.000$  triệu đồng tại Nghị quyết số  $42/NQ-HĐND$  và nghị quyết số  $69/NQ-HĐND$ . Hiện nay UBND huyện đã ban hành Quyết định đầu tư dự án.

**2. Nguồn vốn và công tác giải ngân:** Nguồn vốn đã bố trí đến nay là  $460.175$  triệu đồng (trong đó năm 2022 bố trí  $100.034$  triệu đồng). Lũy kế giải ngân đến nay là  $413.598$  triệu đồng (trong đó: Thanh toán:  $274.782$  triệu đồng; tạm ứng  $138.816$  triệu đồng).

## II. Đánh giá chung:

- Về tiến độ thực hiện: Tiến độ thi công phần lớn các công trình diễn ra không đáp ứng tiến độ dự án. Ngoài nguyên nhân khách quan do công tác giải phóng mặt bằng, đại dịch Covid-19 đã tác động ít nhiều đến tiến độ thực hiện thì bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ đầu tư trong việc thực hiện tiến độ các công trình chưa quyết liệt, sát sao, dẫn đến nhiều dự án (12 dự án) chậm tiến độ không chịu ảnh hưởng bởi công tác GPMB.

- Về chất lượng công trình: Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao cơ bản đã thực hiện công tác kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua khảo sát nhận thấy việc kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư và các đơn vị vẫn chưa được thường xuyên, kịp thời; vẫn còn



tình trạng chất lượng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại một số công trình còn chưa đảm bảo.

+ Một số công trình trường học thi công cùng với khuôn viên hiện trạng tuy nhiên hệ thống biển báo, rào chắn chưa được bố trí một cách đầy đủ

+ Chủ đầu tư chưa chủ động tham mưu hoặc tham mưu chậm cho cấp quyết định đầu tư (UBND huyện) xử lý các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện như công tác GPMB liên quan đến các xã, quản lý tiến độ và xử lý hợp đồng vi phạm, thay đổi quy mô dự án, ...

- Về giải ngân vốn đầu tư: Nhìn chung giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Tuy nhiên, số vốn đã cho các đơn vị tạm ứng quá thời gian quy định nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi (số dư tạm ứng 138.034 triệu đồng).

### **III. Kiến nghị, đề xuất.**

- Yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, rà soát các tồn tại, sai sót có các giải pháp khắc phục đảm bảo đúng quy định; đồng thời kiểm tra, soát xét các hạng mục trên toàn bộ các dự án nhằm phát hiện các bất cập, tồn tại (nếu có) để xử lý đảm bảo yêu cầu.

- Quản lý chặt chẽ vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị sử dụng đưa vào thi công theo đúng hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng xây dựng và các quy định khác có liên quan;

- Tập trung rà soát, đẩy nhanh các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, chấn chỉnh các nhà thầu thi công chậm tiến độ, không đáp ứng được năng lực thực hiện; có biện pháp xử lý nghiêm theo hợp đồng đã được ký kết (thưởng phạt vi phạm hợp đồng) và quy định tại Khoản 11, Điều 117, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng kịp thời để thu hồi số dư tạm ứng còn nợ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn còn lại.

- Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Sau khi chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ làm thủ tục thanh toán và thanh toán tạm ứng.

- Đối với chi phí quản lý dự án: Ban quản lý rà soát lại toàn bộ dự tạm ứng chi phí ban quản lý dự án để làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng đặc biệt là số dự tạm ứng trước ngày 31/12/2021.

- Đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện để đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện gần nhất. Đồng thời tuyệt đối không để chậm tiến độ và phát sinh nợ đọng đối với các dự án đã triển khai./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
  - Lãnh đạo UBND huyện;
  - Thường trực UBMTTQ huyện;
  - Thành viên Tổ khảo sát tại QĐ số 33/QĐ-TTHĐ
- ngày 8/5/2023;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Vượng**