

**BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG**

TÊN DỰ ÁN: ĐỀ TÀI NGHIÊN HUYỆN LỘC HÀ QUẢ CHUA PHỒ ĐỘ NỘI TỈNH LỘ 9.

GỢI THẦU SỐ 01.XI.XÂY DỰNG TUYẾN ĐỀ VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYẾT.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỘC HÀ.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 556.

ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI MIỀN TRUNG.

Stt	Hạng mục công việc	Ngày tháng thực hiện	Năm 2023																							
			Tháng 4			Tháng 5			Tháng 6			Tháng 7			Tháng 8			Tháng 9			Tháng 10			Tháng 11+12		
	<b>Phần đập chính</b>	190	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	27	31			
<b>A</b>	<b>Đoạn số 1. Km 23+142 - km23+343,16 (dài 201,16m)</b>	153	[Bar]																							
<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>	30	[Bar]																							
1	Tạo kết vật tư chuẩn bị máy móc thiết bị	20	[Bar]																							
2	San ủi mặt bằng	10	[Bar]																							
3	Kho bãi lán trại	10	[Bar]																							
4	Đóng cừ larsen gia cố thượng lưu	10	[Bar]																							
<b>II</b>	<b>Phần đập</b>	123	[Bar]																							
1	Bóc phong hóa, đập đất phân áp	41	[Bar]																							
2	Cát K90 gia cố nền đất yếu	40	[Bar]																							
3	Đắp đất K90 thân đê	40	[Bar]																							
4	Thi công gia cố chân mái thượng, hạ lưu	31	[Bar]																							
5	Tấn lát bê tông cốt thép thân mái thượng lưu	31	[Bar]																							
6	Thi công đá học lát khan hạ lưu	31	[Bar]																							
7	Thi công dầm đỉnh bê tông cốt thép	21	[Bar]																							
8	Thi công CPDD loại II mặt đường đê	21	[Bar]																							
9	Bê tông mặt đường mặt đê	20	[Bar]																							
<b>III</b>	<b>Công tiêu nước B=1,6x1,8m</b>	81	[Bar]																							
1	Đào hố móng, đóng cọc tre, cọc BTCT gia cố	30	[Bar]																							
2	Đổ bê tông dầm công, thân công	20	[Bar]																							
3	Thi công bê tông cầu công tác	21	[Bar]																							
4	Lắp đặt van composite	10	[Bar]																							
5	Đắp đất hoàn trả	20	[Bar]																							
<b>B</b>	<b>Đoạn số 2. Km 23+343,16 - km23+493,16 (dài 150m)</b>	143	[Bar]																							
<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>	41	[Bar]																							
1	Tập kết vật tư chuẩn bị máy móc thiết bị	20	[Bar]																							
2	San ủi mặt bằng	10	[Bar]																							
3	Kho bãi lán trại	10	[Bar]																							





